

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการงานฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่มจักสาน	30,000	ดำเนินการแล้ว	29,850	17 มี.ค. 2569	150	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569	50,000	กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพทางสังคม	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569	20,000	กองสวัสดิการ สังคม
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สตรีตำบลท่าค้อ	20,000	ดำเนินการแล้ว	17,460	11 มี.ค. 2569	2,540	กองสวัสดิการ สังคม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าค้อ	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ก.ค. - ก.ย. 69	20,000	สำนักปลัด
2	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อบท.)	32,000	ดำเนินการแล้ว	32,000	6 ก.พ. 69	0	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,166,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	678,132	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	487,868	กองการศึกษาฯ
2	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ประถมศึกษา	2,100,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,002,060	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1,097,940	กองการศึกษาฯ
3	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมเครื่องบันทึกแบบมูมมองคังที่ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อ	45,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ก.ค. 69 - ก.ย. 69	0	กองการศึกษาฯ
4	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมเครื่องบันทึกแบบมูมมองคังที่ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทราวาส	45,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ก.ค. 69 - ก.ย. 69	0	กองการศึกษาฯ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	96,000	ดำเนินการแล้ว	95,692	มี.ค. - เม.ย. 69	308	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	180,000	ดำเนินการแล้ว	177,400	6 - 30 ม.ค. 69	2,600	สำนักปลัด
3	อุดหนุนองค์กรประชาชน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	280,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค. - ก.ย. 69	280,000	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	18,000	ต.ค.68 - ก.ย. 69	18,000	กองสวัสดิการ สังคม
2	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,757,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	6,066,800	ต.ค.68 - ก.ย. 69	6,690,400	กองสวัสดิการ สังคม
3	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,600,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,296,000	ต.ค.68 - ก.ย. 69	2,304,000	กองสวัสดิการ สังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลท่าค้อ	10,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค. - ก.ย. 69	20,000	กองสวัสดิการ สังคม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าค้อ	100,000 (โอนเพิ่ม 30,000)	ดำเนินการแล้ว	130,000	26 -28 มี.ค. 69	0	กองการศึกษาฯ
2	โครงการงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์	30,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	1 - 30 เม.ย. 69	30,000	กองการศึกษาฯ
3	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา ชาวบ้าน	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	1 - 31 พ.ค. 69	20,000	กองการศึกษาฯ
4	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	มี.ค. - พ.ค. 69	20,000	กองการศึกษาฯ
5	โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียน พรรษา	40,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	มิ.ย. - ก.ค. 69	40,000	กองการศึกษาฯ
6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง นครพนม	80,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ก.ค. - ก.ย. 69	80,000	กองการศึกษาฯ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)
 องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
7	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลท่าค้อ	10,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	เม.ย. - พ.ค. 69	10,000	กองการศึกษาฯ
8	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลท่าค้อ บุญมหาชาติบ้านนาหลวง	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	1 - 30 เม.ย. 69	50,000	กองการศึกษาฯ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2	178,900	ดำเนินการแล้ว	127,778.90	ม.ค.69. - ก.ย.69	51,121.10	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8	191,200	ดำเนินการแล้ว	169,532.38	ม.ค.69. - ก.ย.69	21,667.62	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10	255,700	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	255,700	กองช่าง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	395,400	ดำเนินการแล้ว	388,000	ม.ค.69. - มี.ค.69	7,400	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒	221,100	ดำเนินการแล้ว	221,000	ม.ค.69. - มี.ค.69	100	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	398,900	ดำเนินการแล้ว	391,200	ธ.ค.68. - มี.ค.69	7,700	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	399,700	ดำเนินการแล้ว	389,100	ธ.ค.68. - มี.ค.69	10,600	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	398,400	ดำเนินการแล้ว	368,200	ม.ค.69. - ก.ย.69	30,200	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖	395,600	ยังไม่ดำเนินการ	0	ธ.ค.68. - ก.ย.69	395,600	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗	400,000	ดำเนินการแล้ว	370,200	ม.ค.69. - ก.ย.69	29,800	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๘	208,800	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	208,800	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	398,900	ดำเนินการแล้ว	368,500	ม.ค.69. - ก.ย.69	30,400	กองช่าง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
10	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐	144,300	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	144,300	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	231,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	231,000	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าชำสารธารณะ หมู่ที่ ๑๑	167,200	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	167,200	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	397,300	ดำเนินการแล้ว	368,400	ม.ค.69. - ก.ย.69	28,900	กองช่าง
14	โครงการร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓	393,500	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	393,500	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔	397,500	ดำเนินการแล้ว	381,800	ม.ค.69. - ก.ย.69	15,700	กองช่าง
16	ปรับปรุงห้องทำงานอาคารแข่งงาม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ	70,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	70,000	สำนักปลัด
17	ปรับปรุงห้องน้ำภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าค้อ	123,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	123,000	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการสำรวจหรือตรวจสอบแนวเขต ที่สาธารณประโยชน์ภายในพื้นที่ตำบล ท่าค้อ	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	20,000	สำนักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะ	30,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ต.ค.68. - ก.ย.69	30,000	สำนักปลัด

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	10,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการ ปลูกหญ้าแฝก	10,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	1 - 30 มี.ย. 69	10,000	สำนักปลัด
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนฯ	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ม.ค.69. - ก.ย.69	20,000	สำนักปลัด