

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 27,404,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	90,000
การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์	25	18,755,200
การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง	0	0
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	8,488,800
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	70,000
รวม	55	27,404,000

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่มจักสาน	30,000	30,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ 10 มิ.ย.67 และสิ้นสุด 12 มิ.ย.67	กอง สวัสดิการฯ	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	60,000	60,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ 14 มี.ค.67 และสิ้นสุด 12 พ.ค.67	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่	10,000	10,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ 29 ธ.ค. 66 และสิ้นสุด 4 ม.ค.67	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนนเทศกาล สงกรานต์	10,000	10,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ 11 เม.ย.67 และสิ้นสุด 17 เม.ย. 67	สำนักปลัด	
3	โครงการซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าค้อ	20,000	19,655	345	✓			เริ่มดำเนินการและ สิ้นสุด 6 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
4	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	30,000	30,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ 9 ม.ค.67 และสิ้นสุด 9 ม.ค. 67	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	100,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 11 ม.ค. 67	กองการศึกษา ฯ	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,200,000	1,051,950	148,050	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองการศึกษา ฯ	
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าค้อฯ	108,000	108,000	-	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ธ.ค.66 และสิ้นสุด 31 พ.ค.67	กองการศึกษา ฯ	
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจันทน์	108,000	108,000	-	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ธ.ค.66 และสิ้นสุด 31 พ.ค.67	กองการศึกษา ฯ	
6	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา	1,700,000	1,562,592	137,408	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด อบต.ท่าค้อ	20,000	0	20,000			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก เป็นการใช้งบประมาณที่ ซ้ำซ้อน การอุดหนุนเงิน งบประมาณให้แก่ โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขไปแล้ว
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	90,000	89,434	566	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค.67 และสิ้นสุด 30 มิ.ย.67	สำนักปลัด	
3	อุดหนุนสำหรับการดำเนิน งาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	280,000	-	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	200,000	191,800	8,200	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชนตำบลท่าค้อ	50,000	11,960	38,040	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค. 67 และ สิ้นสุด 30 มิ.ย.67	กอง สวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าค้อ	100,000	99,774	226	✓			เริ่มดำเนินการ 24 ก.พ.67 และ สิ้นสุด 26 ก.พ.67	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์	60,000	34,920	25,080	✓			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 11 เม.ย. 67	กอง การศึกษาฯ	
3	โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน ท่องเที่ยวชุมชน	20,000	20,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ 5 ส.ค.67 และ สิ้นสุด 6 ส.ค.67	กอง การศึกษาฯ	
4	โครงการสืบสานประเพณี ถวาย เทียนพรรษา	50,000	34,030	15,970	✓			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 18 ก.ค. 67	กอง การศึกษาฯ	
6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ เมืองนครพนม	80,000	80,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 4 ก.ย. 67	กอง การศึกษาฯ	
7	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลท่าค้อ	20,000	20,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ 11 ก.ย.67 และ สิ้นสุด 25 ก.ย.67	กอง การศึกษาฯ	
8	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลท่า ค้อ บุญมหาชาติบ้านนาหลวง	50,000	50,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ 13 เม.ย.67 และสิ้นสุด 16 เม.ย.67	กอง การศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

2.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	กอง สวัสดิการฯ	
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,857,200	11,260,800	596,400	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	กอง สวัสดิการฯ	
3	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,430,000	2,168,000	262,000	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	กอง สวัสดิการฯ	

ตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่ที่ 1	100,000	96,474.36	3,525.64	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองช่าง	
2	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4	65,000	64,980.66	19.34	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองช่าง	
3	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6	150,000	149,729.17	270.83	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองช่าง	
4	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่ที่ 9	200,000	195,997.54	4,002.46	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองช่าง	
5	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11	100,000	97,543.27	2,456.73	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองช่าง	
6	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 14	100,000	98,174.89	1,825.11	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค.66 และสิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ 1	399,700	339,000	60,700	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ. 67 และ สิ้นสุด 30 เม.ย. 67	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 2	499,800	489,500	10,300	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ. 67 และ สิ้นสุด 30 เม.ย. 67	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 3 ถนนร่วมมิตร	493,600	488,000	5,600	✓			เริ่มดำเนินการ 1 มีนาคม 67 และ สิ้นสุด 31 พ.ค. 67	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 4	424,400	420,000	4,400	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ.67 และ สิ้นสุด 31 พ.ค. 67	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 5	496,100	490,500	5,600	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ.67 และ สิ้นสุด 30 เม.ย. 67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 ถนนหลังสำนักสงฆ์ตอนจิก	489,000	483,500	5,500	✓			เริ่มดำเนินการ 1 มีนาคม 67 และ สิ้นสุด 31 พ.ค. 67	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 7 ถนนทางลงแม่น้ำโขง	489,700	489,000	700	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค.67 และ สิ้นสุด 31 มี.ค. 67	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ถนนทางเข้าบ้านนาหลวง	498,400	497,500	900	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค.67 และ สิ้นสุด 31 มี.ค. 67	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ	297,800	297,000	800	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ. 67 และ สิ้นสุด 30 เม.ย. 67	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	489,900	485,500	4,400	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค. 67 และ สิ้นสุด 31 มี.ค. 67	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11	399,800	345,000	54,800	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ. 67 และ สิ้นสุด 31 พ.ค. 67	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	387,200	383,000	4,200	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ. 67 และ สิ้นสุด 30 เม.ย. 67	กองช่าง	
13	โครงการขุดลอกห้วยหนองเรือ หมู่ที่ 12	110,300	107,500	2,800	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค. 67 และ สิ้นสุด 31 มี.ค. 67	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13	477,400	472,000	5,400	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ. 67 และ สิ้นสุด 30 เม.ย. 67	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม วางท่อ หมู่ที่ 14 ถนนนิยม	166,000	165,500	500	✓			เริ่มดำเนินการ 1 เม.ย. 67 และ สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ทางเข้าวัดป่าจิตตสารโ	241,600	241,000	600	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค. 67 และ สิ้นสุด 31 มี.ค. 67	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ รถบรรทุกและรถสำนักงาน	1,382,100	1,188,000 (ก่อหนี้ผูกพัน)	194,100		✓		-	สำนักปลัด	ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว แต่โครงการ ยังไม่เสร็จสิ้น ยัง ไม่มีการเบิกจ่าย
18	โครงการถมบ่อพักน้ำสำหรับรถ น้ำดับเพลิง	30,000	30,000	0	✓			เริ่มดำเนินการ 1 เม.ย. 67 และ สิ้นสุด 31 ก.ค. 67	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสำรวจหรือตรวจสอบ แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ใน พื้นที่ตำบลท่าค้อ	50,000	0	50,000			✓	-	สำนักปลัด	เนื่องจากอยู่ใน ขั้นตอนระหว่าง ศาลพิจารณา จึงไม่สามารถ ดำเนินการ ตรวจสอบแนว เขตได้

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	30,000	27,111	2,889	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค.67 และสิ้นสุด 31 มี.ค.67	สำนักปลัด	
2	โครงการปรับปรุงและดูแลสวน สมุนไพร	20,000	19,455	545	✓			เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค.67 และสิ้นสุด 30 มิ.ย.67	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	10,000	6,900	3,100	✓			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 27 มิ.ย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก	10,000	575	9,425	✓			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 21 มิ.ย.67	สำนักปลัด	

ปัญหาและอุปสรรค

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
2. ความซ้ำซ้อนของโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลท่าค้อ
3. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการบรรจุโครงการไว้จำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีและที่ได้รับการจัดสรร

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาบรรจุโครงการให้ครอบคลุมภายในระยะเวลา ถ้าจะมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มีความจำเป็น เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการมีหลายขั้นตอน ติดขัดเรื่องระยะเวลาในกระบวนการจัดทำและยังมีงานอื่น ๆ ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. โครงการที่มีความซ้ำซ้อน ควรตรวจสอบ และโครงการที่ดำเนินการไปแล้วควรตัดออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
5. การดำเนินโครงการในภาพรวม เช่น ด้านการเมืองการปกครอง ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำสู่การปฏิบัติ