



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือนแรก)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ทั้งให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิชญา โพชราชกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ 6 เดือนแรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการงานฝีมือเย็บปักถักร้อย	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	เม.ย. - พ.ค. 68	20,000	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	45,800	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	12,420	มี.ค. - เม.ย. 68	33,380	กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลท่าค้อ	20,000	ดำเนินการแล้ว	17,460	มี.ค. 68	2,540	กองสวัสดิการ สังคม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	พ.ค. - ก.ย. 68	20,000	สำนักปลัด
2	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	ดำเนินการแล้ว	30,000	ธ.ค. 67	0.00	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000	ดำเนินการแล้ว	70,000	ม.ค. 68	0.00	กองการศึกษาฯ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,150,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	551,542	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	598,458	กองการศึกษาฯ
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุมชนประสาธศิลป์)	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	พ.ค. - มิ.ย. 68	50,000	กองการศึกษาฯ
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจันทน์	15,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	พ.ค. - มิ.ย. 68	15,000	กองการศึกษาฯ
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหลวง	108,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	54,400	พ.ย.67 - พ.ค.68	53,600	กองการศึกษาฯ
6	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนประธมาฯ	2,163,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	951,296	พ.ย.67 - พ.ค.68	1,211,704	กองการศึกษาฯ
7	เครื่องกรองน้ำ (RO)	18,000	ดำเนินการแล้ว	13,500	ม.ค. - มี.ค. 68	4,500	กองการศึกษาฯ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	90,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ก.พ. - พ.ค. 68	90,000	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	150,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ม.ค. - ก.ย. 68	150,000	สำนักปลัด
3	อุดหนุนองค์กรประชาชน (สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ- พระราชดำริด้านสาธารณสุข)	280,000	ดำเนินการแล้ว	280,000	ม.ค. - มี.ค. 68	0.00	สำนักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนตำบล ท่าค้อ	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ก.พ. - พ.ค. 68	20,000	กองสวัสดิการ สังคม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าค้อ	100,000	ดำเนินการแล้ว	99,980	ก.พ. - มี.ค. 68	20	กองการศึกษาฯ
2	โครงการงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์	30,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	เม.ย. 68	30,000	กองการศึกษาฯ
3	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้าน	20,000	ดำเนินการแล้ว	18,280	ก.พ. 68	1,720	กองการศึกษาฯ
4	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	มิ.ย. 68	10,000	กองการศึกษาฯ
5	โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	40,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ก.ค. 68	40,000	กองการศึกษาฯ
6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนม	80,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ก.ย. 68	80,000	กองการศึกษาฯ
7	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	เม.ย. - มิ.ย. 68	10,000	กองการศึกษาฯ
8	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลท่าค้อ บุญมหาชาติบ้านนาหลวง	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	เม.ย. 68	50,000	กองการศึกษาฯ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	18,000	ต.ค.67 - ก.ย. 68	18,000	กองสวัสดิการ สังคม
2	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,102,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	5,805,200	ต.ค.67 - ก.ย. 68	6,296,800	กองสวัสดิการ สังคม
3	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,292,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,186,400	ต.ค.67 - ก.ย. 68	1,105,600	กองสวัสดิการ สังคม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	200,000	ไม่ได้ดำเนินการ	0.00	พ.ย.67. - ม.ค.68	200,000	กองคลัง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5	130,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ต.ค.67. - มี.ค.68	130,000	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6	400,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ต.ค.67. - มี.ค.68	400,000	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8	360,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ต.ค.67. - มี.ค.68	360,000	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙	150,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ต.ค.67. - มี.ค.68	150,000	กองช่าง
5	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑	360,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ต.ค.67. - มี.ค.68	360,000	กองช่าง
6	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒	240,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ต.ค.67. - มี.ค.68	240,000	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	360,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ต.ค.67. - มี.ค.68	360,000	กองช่าง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	294,800	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	พ.ค.68. - ก.ค.68	294,800	กองช่าง
2	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑	67,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	พ.ค.68. - ก.ค.68	67,600	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	376,000	ดำเนินการแล้ว	373,000	ม.ค.68. - มี.ค.68	3,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	368,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ม.ค.68. - มี.ค.68	368,400	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	364,900	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ก.พ.68. - เม.ย.68	364,900	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	238,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ม.ค.68. - มี.ค.68	238,200	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗	370,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	มี.ค.68. - พ.ค.68	370,600	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	203,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	เม.ย.68. - มิ.ย.68	203,000	กองช่าง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	373,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ก.พ.68. - เม.ย.68	373,200	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	128,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	มี.ค.68. - พ.ค.68	128,000	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ ทางเข้าวัดป่าจิตตساโร	368,100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	พ.ค.68. - ก.ค.68	368,100	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงห้องกองการศึกษา	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ก.พ.68 - ก.ค.68	50,000	กองช่าง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการสำรวจหรือตรวจสอบ แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่ตำบลท่าค้อ	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ม.ค.68. - ก.ย.68	20,000	สำนักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะ	30,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ม.ค.68. - มิ.ย.68	30,000	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	มิ.ย.68	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	มิ.ย.68	10,000	สำนักปลัด
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	ม.ค.68 - มิ.ย.68	20,000	สำนักปลัด
4	โครงการกำจัดวัชพืชสะพานอง แสง (๑๐ ไร่) หมู่ที่ ๓	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	0.00	ม.ค.68 - มี.ค.68	100,000	สำนักปลัด
5	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าค้อ (ฉัตรพืชม)	90,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	พ.ค.68 - ก.ค.68	90,000	สำนักปลัด
6	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองจันทน์(ฉัตรพืชม)	100,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00	พ.ค.68 - ก.ค.68	100,000	สำนักปลัด
7	เครื่องสูบน้ำแบบแช่	20,000	ดำเนินการแล้ว	20,000	พ.ย.67- ธ.ค.67	0.00	สำนักปลัด